

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA GERAL ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIA DUTRA, CENTRO, CATAGUASES-MG

Endereço da obra: Cataguases-MG

Referência: SINAPI mar/2022 SETOP mar/2022 SUDECAP fev/2022 com desoneração

Data: 11/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	1.546,00	0,22%	100%	0%	0%	0%	0%	0,00%
			0,00%	1.546,00	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÃO E CINTAMENTO PARA SUPORTE RESERVATÓRIO ELEVADO PARA INCÊNDIO	9.364,89	1,33%	100%	0%	0%	0%	0%	0,00%
			0,00%	9.364,89	-	-	-	-	-
3	PILARES, VIGAS PARA SUPORTE RESERVATÓRIO ELEVADO PARA INCÊNDIO	18.790,44	2,66%	100%	0%	0%	0%	0%	0,00%
			0,00%	18.790,44	-	-	-	-	-
4	ALVENARIA E REVESTIMENTO - RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	8.116,68	1,15%	0%	50%	50%	0%	0%	0,00%
			0,00%	-	4.058,34	4.058,34	-	-	-
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	5.004,00	0,71%	0%	20%	30%	50%	0%	0,00%
				-	1.000,80	1.501,20	2.502,00	-	-
6	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	40.143,00	5,69%	0%	0%	0%	50%	50%	0,00%
				-	-	-	20.071,50	20.071,50	-
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	7.739,20	1,10%	0%	0%	0%	0%	50%	50,00%
			0,00%	-	-	-	-	3.869,60	3.869,60
8	COBERTURA	246.478,81	34,94%	0%	20%	30%	30%	20%	0,00%
			0,00%	-	49.295,76	73.943,64	73.943,64	49.295,76	-
9	PINTURA E EMBOÇO	204.357,15	28,97%	0%	0%	0%	35%	35%	30,00%
			0,00%	-	-	-	71.525,00	71.525,00	61.307,15
10	REFORMA DA COZINHA E SALAS	61.667,74	8,74%	0%	0%	0%	40%	40%	20,00%
			0,00%	-	-	-	24.667,10	24.667,10	12.333,55
11	PATÍO	24.263,45	3,44%	0%	20%	20%	20%	20%	20,00%
				-	4.852,69	4.852,69	4.852,69	4.852,69	4.852,69
12	ACESSIBILIDADE	74.408,54	10,55%	0%	0%	0%	50%	30%	20,00%
				-	-	-	37.204,27	22.322,56	14.881,71
13	LIMPEZA	3.500,00	0,50%						100,00%
				-	-	-	-	-	3.500,00

Valores totais	705.379,90	100,00%	29.701,33	59.207,59	84.355,87	234.766,20	196.604,21	100.744,69
----------------	-------------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

DATA
11/07/2022.

Marco Antônio Machado Andrade - Engenheiro Civil CREA-MG 54.624/D
FISCAL DA OBRA

Renata Gomes Carvalho Tófani - Engenheira Civil CREA-MG 211.595/D