

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO H=3M L=18M							LOCAL: RUA MILTON MARINHO, BAIRRO SANTA CLARA				DATA: 21/07/2023	
MUNICÍPIO CATAGUASES - MG							DATA BASE: SETOP - JANEIRO 2023 COM DESONERAÇÃO				BDI: 29,46%	
ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,84%	100,00%	0,00%	0,00%							
		5.185,03	5.185,03	0,00	0,00							
2	SAPATAS	23,01%	100,00%	0,00%	0,00%							
		12.122,66	12.122,66	0,00	0,00							
3	CONTRAFORTE	10,23%	0,00%	50,00%	50,00%							
		5.392,54	0,00	2.696,27	2.696,27							
4	CORTINA	39,71%	0,00%	50,00%	50,00%							
		20.926,27	0,00	10.463,14	10.463,14							
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17,21%	0,00%	0,00%	100,00%							
		9.066,42	0,00	0,00	9.066,42							
	FÍSICO	100,00%	32,85%	24,97%	42,18%							
	FINANCEIRO	R\$ 52.692,92	R\$ 17.307,69	R\$ 13.159,41	R\$ 22.225,83							