



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Construção do Galpão para Recicláveis							Prazo de Execução:	7 meses
Endereço da Reforma ou Obra: Av. das Indústrias, 165 - Santa Clara - Cataguases-MG							DATA BASE:	SETOP: Região Leste Abril/2023 SINAPI: 07/2023

Forma e Regime de Execução da Obra:							BDI:	32,39%
() Direta								
(X) Indireta								

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FÍSICO/FINANCEIRO	TOTAL DAS ETAPAS	MESES							ACUMULADO
				1	2	3	4	5	6	7	
				%							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES - COOPERATIVA	Físico %	6,27%	80,00%	20,00%						100,00%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Financeiro	R\$ 73.813,17	R\$ 59.050,54	R\$ 14.762,63						R\$ 73.813,17
		Físico %	1,04%	50,00%	50,00%						100,00%
2.2	SERVIÇOS EXTERNOS - IMPLANTAÇÃO	Financeiro	R\$ 12.228,50	R\$ 6.114,25	R\$ 6.114,25						R\$ 12.228,50
		Físico %	1,08%	100,00%							100,00%
2.3	ESTAQUEAMENTO	Financeiro	R\$ 12.766,91	R\$ 12.766,91							R\$ 12.766,91
		Físico %	3,85%	100,00%							100,00%
2.4	INFRAESTRUTURA DE BLOCOS, COFRES E VIGAS BALDRAMES	Financeiro	R\$ 45.365,49	R\$ 45.365,49							R\$ 45.365,49
		Físico %	5,90%	20,00%	50,00%	30,00%					100,00%
2.5	SUPRAESTRUTURA	Financeiro	R\$ 69.510,69	R\$ 13.902,14	R\$ 34.755,35	R\$ 20.853,21					R\$ 69.510,69
		Físico %	9,82%	0,00%	20,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
2.6	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	Financeiro	R\$ 115.579,81	R\$ -	R\$ 23.115,96	R\$ 11.557,98	R\$ 23.115,96	R\$ 23.115,96	R\$ 23.115,96	R\$ 11.557,98	R\$ 115.579,81
		Físico %	21,46%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
2.7	CONTRAPISO, REVESTIMENTOS E CALÇADAS	Financeiro	R\$ 252.724,93	R\$ -	R\$ 25.272,49	R\$ 50.544,99	R\$ 50.544,99	R\$ 50.544,99	R\$ 50.544,99	R\$ 25.272,49	R\$ 252.724,93
		Físico %	4,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
2.8	ESQUADRIAS	Financeiro	R\$ 47.186,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.874,75	R\$ 14.156,06	R\$ 14.156,06	R\$ 47.186,87
		Físico %	7,78%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%
2.9	COBERTURA	Financeiro	R\$ 91.552,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.310,45	R\$ 18.310,45	R\$ 18.310,45	R\$ 36.620,90	R\$ 91.552,26
		Físico %	27,53%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%	100,00%
2.10	PINTURA	Financeiro	R\$ 324.146,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.829,25	R\$ 64.829,25	R\$ 97.243,88	R\$ 97.243,88	R\$ -	R\$ 324.146,26
		Físico %	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
2.11	LIMPEZA DA OBRA	Financeiro	R\$ 32.929,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.878,96	R\$ 9.878,96	R\$ 13.171,94	R\$ 32.929,86
		Físico %	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
3.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Financeiro	R\$ 5.489,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.646,78	R\$ 3.842,48	R\$ 5.489,25
		Físico %	0,74%	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
3.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (COBERTURA)	Financeiro	R\$ 8.654,65	R\$ -	R\$ 865,47	R\$ 865,47	R\$ 1.730,93	R\$ 1.730,93	R\$ 1.730,93	R\$ 1.730,93	R\$ 8.654,65
		Físico %	0,64%	10,00%	0,00%	20,00%	0,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
3.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁREA DE APOIO	Financeiro	R\$ 7.507,85	R\$ 750,79	R\$ -	R\$ 1.501,57	R\$ -	R\$ 2.252,36	R\$ 2.252,36	R\$ 750,79	R\$ 7.507,85
		Físico %	0,69%	10,00%	0,00%	20,00%	0,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
3.4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ÁREA DE APOIO (COBERTURA)	Financeiro	R\$ 8.126,52	R\$ 812,65	R\$ -	R\$ 1.625,30	R\$ -	R\$ 2.437,96	R\$ 2.437,96	R\$ 812,65	R\$ 8.126,52
		Físico %	0,08%	10,00%	0,00%	20,00%	0,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
3.5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ÁREA DE APOIO (TÉRREO)	Financeiro	R\$ 978,55	R\$ 97,86	R\$ -	R\$ 195,71	R\$ -	R\$ 293,57	R\$ 293,57	R\$ 97,86	R\$ 978,55
		Físico %	0,33%	10,00%	0,00%	20,00%	0,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
3.6	VENTILAÇÃO	Financeiro	R\$ 3.898,80	R\$ 389,88	R\$ -	R\$ 779,76	R\$ -	R\$ 1.169,64	R\$ 1.169,64	R\$ 389,88	R\$ 3.898,80
		Físico %	0,07%	10,00%	0,00%	20,00%	0,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
3.7	PLUVIAL	Financeiro	R\$ 851,35	R\$ 85,14	R\$ -	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 255,41	R\$ 255,41	R\$ 85,14	R\$ 851,35
		Físico %	5,44%	10,00%	0,00%	20,00%	0,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
TOTAL		Físico %	100,00%	12,38%	8,91%	14,08%	13,46%	20,84%	20,58%	9,76%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.177.409,99	R\$ 145.745,46	R\$ 104.886,15	R\$ 165.743,16	R\$ 158.531,58	R\$ 245.338,32	R\$ 242.266,40	R\$ 114.898,92	R\$ 1.177.409,99

Responsável Técnico da Prefeitura
Carimbo de Identificação
CREA ou CAU

Responsável Legal da Prefeitura
Carimbo de Identificação