

<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES</p> <p align="center">SECRETARIA DE OBRAS</p> <p align="center">CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</p>												
OBRA:							LOCAL:				DATA:	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REDE PLUVIAL E PASSEIO							RUA WADHI MIGUEL JOÃO, DISTRITO SERENO				29/07/2025	
MUNICÍPIO:							DATA BASE:				BDI:	
CATAGUASES - MG							SICOR ABRIL 2025 COM DESONERAÇÃO E SINAPI MAIO 2025 COM DESONERAÇÃO				29,42%	
ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,62%	100,00%	0,00%	0,00%							
		R\$ 1.462,80	R\$ 1.462,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
2	REDE PLUVIAL	55,22%	60,00%	40,00%	0,00%							
		R\$ 129.318,21	R\$ 77.590,93	R\$ 51.727,28	R\$ 0,00							
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	39,29%	0,00%	50,00%	50,00%							
		R\$ 92.003,45	R\$ 0,00	R\$ 46.001,73	R\$ 46.001,73							
4	PASSEIO	4,87%	0,00%	50,00%	50,00%							
		R\$ 11.395,57	R\$ 0,00	R\$ 5.697,79	R\$ 5.697,79							
	FÍSICO	100,00%	33,76%	44,17%	22,08%							
	FINANCEIRO	R\$ 234.180,03	R\$ 79.053,73	R\$ 103.426,79	R\$ 51.699,51							

Cláudia Reis Portilho
 Engenheira civil - CREA MG 54.120/D

<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SECRETARIA DE OBRAS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</p>												
OBRA:							LOCAL:			DATA:		
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REDE PLUVIAL E PASSEIO							RUA WADHI MIGUEL JOÃO, DISTRITO SERENO			29/07/2025		
MUNICÍPIO:							DATA BASE:			BDI:		
CATAGUASES - MG							SICOR ABRIL 2025 COM DESONERAÇÃO E SINAPI MAIO 2025 COM DESONERAÇÃO			29,42%		
ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,62%	100,00%	0,00%	0,00%							
		R\$ 1.462,80	R\$ 1.462,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
2	REDE PLUVIAL	55,22%	60,00%	40,00%	0,00%							
		R\$ 129.318,21	R\$ 77.590,93	R\$ 51.727,28	R\$ 0,00							
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	39,29%	0,00%	50,00%	50,00%							
		R\$ 92.003,45	R\$ 0,00	R\$ 46.001,73	R\$ 46.001,73							
4	PASSEIO	4,87%	0,00%	50,00%	50,00%							
		R\$ 11.395,57	R\$ 0,00	R\$ 5.697,79	R\$ 5.697,79							
	FÍSICO	100,00%	33,76%	44,17%	22,08%							
	FINANCEIRO	R\$ 234.180,03	R\$ 79.053,73	R\$ 103.426,79	R\$ 51.699,51							


 Cláudia Reis Portilho
 Engenheira civil - CREA MG 54.120/D

